

**Отчет реализации мероприятий
МП «Развитие транспортного комплекса
муниципального района «Ленский район» за 2025 год**

Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района является одной из важнейших задач администрации Ленского района. С целью создания условий для организации транспортного обслуживания между поселениями и обеспечения населения возможностью круглогодичного сообщения с районным центром постановлением главы муниципального района «Ленский район» утверждена районная целевая программа от 12.01.2024 г. № 01-03-8/4 «Развитие транспортного комплекса МР «Ленский район», в рамках данной программы на 2025 год из бюджета МР «Ленский район» были предусмотрены средства в размере 57 797 591,95^к рублей, за 2025 год фактически освоено 49 658 444,18^к рублей, что составляет 85,9 % о плана.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на территории Ленского района путем развития безопасной, современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Цель Программы будет достигаться посредством двух ведомственных проектов:

1. Дорожное хозяйство;
2. Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта;

В рамках ведомственного проекта «Дорожное хозяйство» выполняются такие мероприятия как содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Сумма средств предусмотренных средств на реализацию данных мероприятий в 2025 году составила – 37 306 917,95 рублей, освоено 29 267 648,18 рублей.

За 2025 год расходы из бюджета района на содержание межселенных автомобильных дорог общего пользования составили 26 596 628,18 рублей.

На ремонт автодорог было направлено 892 786,88 рублей, так как в 2025 году администрация муниципального района «Ленский район» активно

6х. 0303д6
14


развивала партнёрство с крупными недропользователями в интересах укрепления транспортной инфраструктуры, в рамках договоренности с ООО «Газпром инвест» за счёт средств компании был выполнен капитальный ремонт 7-километрового участка автодороги «Ленск — Орто-Нахара» из-за чего отпала необходимость использования средств бюджета администрации на выполнение работ по ремонту вышеуказанной автодороги.

- Также в рамках данных мероприятий проведена закупка по приобретению бланков карт маршрутов на сумму 22 000,00 рублей, заключен муниципальный контракт по мониторингу и фиксации большегрузного транспорта на автодороги Ленск-Беченча в сумме 3 340 010,00 рублей, из-за частичного неисполнение условий по вышеуказанному контракту в 2025 году средства освоены не в полном объеме, сумма освоенных средств составляет 2 649 020,00 рублей;

В рамках ведомственного проекта «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта» с целью обеспечения транспортной доступностью в летний период был разработан и утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Ленский район» организациям речного транспорта, сумма средств при проведении конкурсного отбора в 2025 году составила 20 490 674,00 рублей, ООО "Ленатурфлот" подана заявка на выполнение 80 субсидированных рейсов в направлении Ленск-Витим-Ленск на сумму 20 390 796,00 рублей, освоение средств в рамках заключенного соглашения составило 100%, что составляет 99,5% от запланированных средств ведомственного проекта. За период навигации 2025 года перевезено 5 300 пассажиров.

Кроме того, за счет непрограмных мероприятий реализованы социально значимые авиаперевозки пассажиров в направлении Ленск-Мирный, сумма освоенных средств составила 1 920 000,00 рублей.

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортного комплекса муниципального района
«Ленский район» за 2025 год

Управление производственного развития
(ответственный исполнитель)

1. Оценка выполнения показателей (индикаторов), освоения средств муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»:

1.1. Площадь отремонтированных автомобильных дорог на 2025г. запланировано 28 000 м², за 2025г. выполнено 49 000 м², что соответствует 175%;

1.2. Количество установленных новых дорожных знаков, барьерных ограждений на 2025г. запланировано установка новых дорожных знаков в количестве 11 шт., за 2025. установлено 13 шт., что соответствует 118,2 %;

1.3. Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий на 2025г. запланировано 7 600 человек, за 2025г. перевезено 5 300 человек, что соответствует 69.7%.

Из 3 индикаторов выполнено 2.

$$K1 = 0,263$$

2. Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий в 2025 году:

2.1. Мероприятия № 1 «Организация пассажирских перевозок внутри МР "Ленский район" водным транспортом» запланировано 20 490 674,00 руб., освоено 20 390 796,00 руб., что соответствует 99,5 % от плана;

2.2. Мероприятия № 3 «Содержание, реконструкция, строительство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» запланировано 37 306 917,95 руб., освоено 29 267 648,18руб., что соответствует 78,45 % от плана.

Итого запланировано средств на реализацию программных мероприятий в 2025 году 57 797 591,95 руб., освоено 49 658 444,18 руб, что соответствует 86% от плана.

$$K_{\text{фин}} = 0,2$$

3. Оценка качества управления муниципальной программой

Кп= 0 Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме.

Своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы


Кс=0,1 отчет по муниципальной программе предоставлялся своевременно.

Размещение публикации в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы

Ки=0,1 в течение года информация о реализации муниципальной программы размещалась в СМИ

Выполнение показателей (индикаторов)	Уровень исполнения расходов (%)	Уровень качества управления программой	Оценка эффективности (в баллах)	Степень эффективности
0,263	86%/0,2	0,2	0,663	Средне-эффективная

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич


ОТЧЕТ
о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
финансирования по состоянию на 31.12.2025г.

Наименование муниципальной программы
«Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление производственного развития

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований, руб.		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
			Оценка расходов (согласно муниципальной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	
1	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»"	Всего	57 797 591,95	49 658 444,18	85,92
		ФБ	0,00		0,00
		ГБ	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		МБ	57 797 591,95	49 658 444,18	85,92
		БП	0,00	0,00	0,00
		ВИ	0,00	0,00	0,00
Ведомственный проект		Всего	57 797 591,95	49 658 444,18	85,92
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		ГБ	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
		МБ	57 797 591,95	49 658 444,18	85,92
		БП	0,00	0,00	0,00
		ВИ	0,00	0,00	0,00
1.	Ведомственный проект «Дорожное хозяйство»	Всего	37 306 917,95	29 267 648,18	78,45
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		ГБ		0,00	0,00
		МБ	37 306 917,95	29 267 648,18	78,45
		БП	0,00	0,00	0,00
		ВИ	0,00	0,00	0,00
1.1.	Мероприятие 1. Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	37 306 917,95	29 267 648,18	78,45
		ФБ	0,00	0,00	0,00
		ГБ		0,00	0,00
		МБ	37 306 917,95	29 267 648,18	78,45
		БП	0,00	0,00	0,00
		ВИ	0,00	0,00	0,00
2.	Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта»	Всего	20 490 674,00	20 390 796,00	99,51
		ФБ	0,00	0,00	
		ГБ	0,00	0,00	
		МБ	20 490 674,00	20 390 796,00	99,51
		БП	0,00	0,00	
		ВИ	0,00	0,00	
2.1.	Мероприятие 1. Организация пассажирских перевозок внутри муниципального образования водным транспортом	Всего	20 490 674,00	20 390 796,00	99,51
		ФБ	0,00	0,00	
		ГБ	0,00	0,00	
		МБ	20 490 674,00	20 390 796,00	99,51
		БП	0,00	0,00	
		ВИ	0,00	0,00	
2.2.	Мероприятие 2. Обеспечение транспортной доступности на социальнозначимых внутри улусных авиалиний	Всего	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		ФБ	0,00	0,00	
		ГБ	0,00	0,00	
		МБ	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		БП	0,00	0,00	
		ВИ	0,00	0,00	
3.	Комплексы процессных мероприятий	Всего	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		ФБ	0,00	0,00	
		ГБ	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		МБ	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		БП	0,00	0,00	
		ВИ	0,00	0,00	
3.1.	Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств ГБ)	Всего	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		ФБ	0,00	0,00	
		ГБ	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		МБ	0,00	0,00	
		БП	0,00	0,00	
		ВИ	0,00	0,00	
3.2.	Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств МБ)	Всего	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		ФБ	0,00	0,00	
		ГБ	0,00	0,00	
		МБ	-	0,00	#ДЕЛ/0!
		БП	0,00	0,00	
		ВИ	0,00	0,00	

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич


ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых показателей
Отчет о расходах муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса
муниципального района «Ленский район»

по состоянию на 31.12.2024г.

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление производственного развития

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
1	Ведомственный проект «Дорожное хозяйство»						
1.1.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	м2	28 000	49 000	-21 000	175,0	Целевые показатели подтверждаются выполненными работами по ремонту 7-километрового участка автодороги «Ленск — Орто-Нахара» в рамках достигнутого соглашения с ООО «Газпром инвест»
1.2.	Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений	шт.	11	13	-2	118,2	Целевые показатели подтверждаются выполненными работами по содержанию межсезонных автодорог
2	Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта»						
2.1.	Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий	человек	7 600	5 300	2 300	69,7	Соглашение № 11-11-342/5 от 27.05.2024г. о предоставлении из бюджета МО «Ленский район» субсидии ООО «Ленатурфлот» на финансовое обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в результате регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров речным транспортом по социально значимым маршрутам
3	Комплексы процессных мероприятий						
3.1.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	м2	28 000	49 000	-21 000	175,0	Целевые показатели подтверждаются выполненными работами по ремонту 7-километрового участка автодороги «Ленск — Орто-Нахара» в рамках достигнутого соглашения с ООО «Газпром инвест»
3.2.	Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений	шт.	11	13	-2	118,2	Целевые показатели подтверждаются выполненными работами по содержанию межсезонных автодорог

Начальник УПР




А.В. Мазуркевич

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса
муниципального района «Ленский район»

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Источник расходов	Объем расходов, тыс. руб.		Наименование индикатора	Ед. изм.	Целевые показатели основного мероприятия / показатели непосредственного результата реализации мероприятия	
					План	Факт			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Всего	57 797 591,95	49 658 444,18				
	Муниципальная программа	Развитие транспортного комплекса муниципального образования «Ленский район»	Управление производственного развития	Федеральный бюджет (далее - ФБ)	0,00	0,00	Площадь отремонтированных автомобильных дорог	м2	28 000,00	49 000,00
				Бюджет МО «Ленский район» (далее - МБ)	57 797 591,95	49 658 444,18	Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений	шт.	11	13
				Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ)	0,00	0,00	Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий	человек	7 600,00	5 300,00
				Бюджет поселений (далее - БП)	0,00	0,00				
Ведомственный проект муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса муниципального района «Ленский район»										
1	Ведомственный проект «Дорожное хозяйство»		Управление производственного развития	Всего	37 306 917,95	29 267 648,18				
				ФБ	0,00	0,00				
				ГБ	0,00	0,00				
				МБ	37 306 917,95	29 267 648,18				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
1,1	Мероприятия № 1	Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	Управление производственного развития	Всего	37 306 917,95	29 267 648,18	Площадь отремонтированных автомобильных дорог,	м2	28 000,00	49 000,00
				ФБ	0,00	0,00				
				ГБ	0,00	0,00				
				МБ	37 306 917,95	29 267 648,18	Количество установленных дорожных знаков, барьерных ограждений	шт.	11	13
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
2	Ведомственный проект «Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта»		Управление производственного развития	Всего	20 490 674,00	20 390 796,00				
				ГБ	0,00	0,00				
				ФБ	0,00	0,00				
				МБ	20 490 674,00	20 390 796,00				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
				Всего	20 490 674,00	20 390 796,00				

2.1.	Мероприятия № 1	Организация пассажирских перевозок внутри муниципального образования водным транспортом	Управление производственного развития	ГБ	0,00	0,00	Количество перевезенных пассажиров за счет программных мероприятий	чел	7 600	5 300
				ФБ	0,00	0,00				
				МБ	20 490 674,00	20 390 796,00				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
				Всего	0,00	0,00				
2.2.	Мероприятия № 2	Обеспечение транспортной доступности на социальнозначимых внутри улусных авиалиний	Управление производственного развития	ГБ	0,00	0,00				
				ФБ	0,00	0,00				
				МБ	0,00	0,00				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
				Всего	0,00	0,00				
3.	Комплексы процессных мероприятий		Управление производственного развития	ГБ	0,00	0,00				
				ФБ	0,00	0,00				
				МБ	0,00	0,00				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
				Всего	0,00	0,00				
3.1.	Мероприятия № 1	Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств ГБ)	Управление производственного развития	ГБ	0,00	0,00				
				ФБ	0,00	0,00				
				МБ	0,00	0,00				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
				Всего	0,00	0,00				
3.1.	Мероприятия № 2	Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов (за счет средств МБ)	Управление производственного развития	ГБ	0,00	0,00				
				ФБ	0,00	0,00				
				МБ	0,00	0,00				
				БП	0,00	0,00				
				ВИ	0,00	0,00				
				Всего	0,00	0,00				

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич

**Расчет оценки эффективности
реализации муниципальной программы
"«Развитие транспортного комплекса муниципального образования
«Ленский район» в 2025 году**

(наименование муниципальной программы)

Критерии:


- а) достижение запланированных показателей реализации цели муниципальной программы;
- б) объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и
- в) качество управления муниципальной программой.

Этапы:

- 1-й этап - оценка выполнения показателей (индикаторов), освоения средств муниципальной программы;
- 2-й этап - оценка качества управления муниципальной программой;
- 3-й этап – оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы	0,663
Степень эффективности муниципальной программы	средне-эффективная

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич

Оценка выполнения индикаторов

Расчет критерия К1:

Запланировано индикаторов:	3
Выполнено индикаторов:	2
Выполнение индикаторов (%)	67%


Весовой коэффициент критерия Y_{ип}	0,35
--	------

Выполнение показателей индикаторов МП за отчетный год (К1)

№	Градации	Поставьте цифру 1 в соответствующую градацию	Балльная оценка	Коэффициент К1
1	70% и более	0	1	0,350
2	65%-70%	1	0,75	0,263
3	50%-65%	0	0,5	0,175
4	менее 50%	0	0,25	0,088
5	Ни один из индикаторов отчетного года не выполнен	0	0	0,000
6	Отчет о выполнении целевых индикаторов не представлен / отчет о выполнении целевых индикаторов содержит некорректные данные	0	0	0,000

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА выполнения индикаторов	0,263
--	-------

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич

Оценка освоения финансовых средств

Расчет критерия Кфин:

Запланировано финансирования программы с учетом уточнения	57 797 591,95 Р
Фактически освоено финансирования	49 658 444,18 Р
Освоение финансирования (%)	86%


Весовой коэффициент критерия Y_{ip}	0,25
---------------------------------------	------

Освоение финансовых средств МП за отчетный год (Кфин)

№	Градации	Поставьте цифру 1 в соответствующую градацию	Балльная оценка	Коэффициент Кфин
1	95% и более	0	1	0,25
2	70%-95%	1	0,8	0,2
3	45%-70%	0	0,6	0,15
4	менее 45%	0	0	0

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА эффективности освоения финансовых средств	0,2
---	-----

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич

Оценка качества управления муниципальной программой

Качество планирования

Весовой коэффициент критерия Υ_{ip}	0,2
--	-----

№	Градации	Балльная оценка	Вставьте 1 в соответствующую строку	Коэффициент K_p
1	Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись своевременно и в полном объеме	0	0	0,2
2	Необходимые изменения в муниципальную программу и их регистрация в ГАС «Управление» осуществлялись несвоевременно и (или) не в полном объеме	0	1 <i>u</i>	0
3	Отсутствует необходимость внесения изменений в муниципальную программу	0	0	0

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА качества планирования	0
---------------------------------------	---

Своевременность и полнота представления отчетности о реализации МП

Весовой коэффициент критерия Υ_{ip}	0,1
--	-----

№	Градации	Балльная оценка	Вставьте 1 в соответствующую строку	Коэффициент K_c
1	Соответствие данному критерию	1	1 <i>u</i>	0,1
2	Несоответствие данному критерию	0	0	0

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА своевременности и полноты отчетности	0,1
--	-----


Размещение публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы

Весовой коэффициент критерия Υ_{ip}	0,1
--	-----

№	Градации	Балльная оценка	Вставьте 1 в соответствующую строку	Коэффициент K_i
1	В течение года информация о реализации муниципальной программы размещалась в СМИ 3 раза и более	1	1	0,1
2	В течение года информация о реализации муниципальной программы размещалась в СМИ менее 3 раз	0,5	0	0,05
3	В течение года информация о реализации муниципальной программы не размещалась в СМИ	0	0	0

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА информационной открытости	0,10
---	------

Начальник УПР



А.В. Мазуркевич